云南高华安全生产检测检验有限公司
10月检测检验项目公示表

记录编号：Q合格YNGH—ZL51—2026　　No：202610

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	普洱聚源矿业有限公司	10.主通风机	Q/YNGH-RE10-26099	李若胜	吴邦达	2026/9/9	2026/10/10	合格
2	普洱聚源矿业有限公司	11.通风系统	Q/YNGH-RE11-26046	李若胜	吴邦达	2026/9/9	2026/10/10	合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE10-26099

金属非金属矿山在用主通风机系统

安全检测检验报告

委 托 单 位：	普洱聚源矿业有限公司
受 检 单 位：	普洱聚源矿业有限公司
设 备 名 称：	矿用抽出式通风机
型 号 规 格：	K40-4№10/15
检测检验地点：	1057m 中段硐口主风机硐室
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 9 月 9 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用主通风机系统安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE10-26099　　共 9 页　第 1 页

委托单位	名称	普洱聚源矿业有限公司		
	地址	云南省普洱市思茅区龙潭乡		
设备名称		矿用抽出式通风机	设备编号	250607（出厂编号）
型号规格		K40-4№10/15	出厂日期	2025 年 6 月
制造单位		萍乡市南风风机厂		
设备状态		在用		
检测检验地点		1057m 中段硐口主风机硐室	检测检验日期	2026 年 9 月 9 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	普洱聚源矿业有限公司		
	地址	云南省普洱市思茅区龙潭乡		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测检验结论	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜3	C 类不合格项＜5	B+C 类不合格项＜5
	检测结果	0	0	1	
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 9 月 28 日				
检测检验组成员		李若胜、吴邦达			
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 9 月 8 日			

批准：胡春林　　审核：饶科元　　主检：

日期：2026.9.28　　日期：2026.9.28　　日期：2026.9.28

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE11-26046

金属非金属地下矿山通风系统

检测鉴定报告

委 托 单 位：普洱聚源矿业有限公司

受 检 单 位：普洱聚源矿业有限公司

项 目 名 称：曼子田铜矿通风系统检测鉴定

检测检验地点：曼子田铜矿矿井系统

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 9 月 9 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属地下矿山通风系统检测鉴定报告

报告编号：Q/YNGH-RE11-26046　　共 30 页　第 1 页

委托单位	名称	普洱聚源矿业有限公司		
	地址	云南省普洱市思茅区龙潭乡		
项目名称		曼子田铜矿通风系统检测鉴定		
生产规模		3 万吨/年	主通风机数量（台）	1
检测项目状态		矿井处于复工复产初期，现场检测时主通风机正常运行		
检测检验地点		曼子田铜矿矿井系统	检测检验日期	2026 年 9 月 9 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	普洱聚源矿业有限公司		
	地址	云南省普洱市思茅区龙潭乡		
检测鉴定项目		1、矿井通风系统风量测定、风压测定、风机工况、空气质量检测； 2、风量（风速）合格率、风源风质合格率、作业场所空气质量合格率、有效风量率、风机效率、风量供需比、综合指标。		
检测鉴定依据		1、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 2、KA 30-2026《金属非金属地下矿山通风技术规范》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测鉴定结论		依据以上标准规范要求，对该矿通风系统进行了检测鉴定，结果详见第 3 章“检测检验项目”。 **综合判定：**该矿通风系统综合指标**合格** （检测检验专用章） 2026 年 9 月 28 日		
检测检验组成员		李若胜、吴邦达		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 9 月 8 日		

批准：胡春林　日期：2026.9.28

审核：饶俐元　日期：2026.9.28

主检：[illegible]　日期：2026.9.28

4 必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	   
相关图表	通风系统检测点位布置示意图见附件